

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



เทศบาลตำบลหนองปล่อง
อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนายจันทร์ คงพลปาน ถึง บ้านนายประไพ จุ้ยแพ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปล่อง อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	๕๕,๐๐๐	-	๕๕,๐๐๐	-	✓	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนายประสพ ภาษาสุข ถึงบ้านนางเจริญ คงสอดทรัพย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหัวลาว ตำบลหนองปล่อง อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	๑๖๘,๐๐๐	-	๑๖๘,๐๐๐	-	✓	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนายเรณู เทพชาติ ถึงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโคกขามน้อย ตำบลหนองปล่อง อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	๔๔๑,๐๐๐	-	๔๔๑,๐๐๐	-	✓	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนายลิ้ม หมายดี ถึงสี่แยกศาลาโนนสง่า หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง ตำบลหนองปล่อง อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนายเหลียง บุญรอดดวง ถึงบ้านนายอ่อน คนหลัก หมู่ที่ ๘ บ้านปราสาทพร ตำบลหนองปล่อง อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	๙๒,๐๐๐	-	๙๒,๐๐๐	-	✓	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยข้างโรงเรียน จากกระท่อม นายกลอย เข้าเมือง ถึงบ้าน นายปิยะนัท มณีศรี หมู่ที่ ๔ บ้านตาเหล็ง ตำบลหนองปล่อง อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	๙๐,๐๐๐	-	๙๐,๐๐๐	-	✓	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยศรีमुख จากบ้าน นายบุญเลี้ยง ศรีเพชรพงษ์ ถึงบ้าน นายสมัคร ไกรนคร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหัวลาว ตำบลหนองปล่อง อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	๗๓,๐๐๐	-	๗๓,๐๐๐	-	✓	-

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยสีนวน จากบ้าน นายรุ่ง ต่วงมาลา ถึงบ้าน นายประกอบ บุณรอดดวง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปล่อง ตำบลหนองปล่อง อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	๑๖๙,๐๐๐	-	๑๖๙,๐๐๐	-	✓	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนางประมวล แสงงาม ถึงบ้านนายวิเชียร ไชยศิริ หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง ตำบลหนองปล่อง อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๑,๐๐๐	-	๑๕๑,๐๐๐	-	✓	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทุ่งเจริญ จากบ้าน นายเสรี ทิพย์อักษร ถึงบ้านนายประสิทธิ์ จำเนียรกุล หมู่ที่ ๖ บ้านหนองตาเสา ตำบลหนองปล่อง อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	๔๖๓,๐๐๐	-	๔๖๓,๐๐๐	-	✓	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๔๕ - ๐๖๙ สายโคกขามน้อย ๘ หมู่ที่ ๙ บ้านโคกขามน้อย ตำบลหนองปล่อง อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	๒,๒๘๕,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	๒,๒๘๕,๐๐๐	-	✓	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งห้วยนอน หมู่ที่ ๘ บ้านปราสาทพร ตำบลหนองปล่อง อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	๓,๒๕๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	๓,๒๕๘,๐๐๐	-	✓	-
รวม ๑๒ โครงการ		๗,๔๘๕,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๗,๒๔๖,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและลดปัญหา ยาเสพติด	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	✓
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	✓	-
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๘,๖๔๐	๑,๓๖๐	✓	-	-
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	-	✓
๖	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓
รวม ๖ โครงการ		๑๙๐,๐๐๐	๘,๖๔๐	๑๘๑,๓๖๐			

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. โรงเรียนบ้านตาเหล็ง	๒,๐๒๕,๙๐๐	-	๒,๐๒๕,๙๐๐	-	✓	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๕๑,๖๐๐	-	๕๑,๖๐๐	-	-	✓
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๓๖,๐๐๐	-	๓๖,๐๐๐	-	-	✓
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๐๔,๐๐๐	-	๒๐๔,๐๐๐	-	-	✓
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-	-	✓
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-	-	✓
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๖๑๗,๔๐๐	๒๖๑,๒๙๑	๓๕๖,๑๐๙	-	✓	-

๓.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๒,๓๑๐,๐๐๐	๑,๐๕๒,๙๕๘	๑,๒๕๗,๐๔๒	-	✓	-
รวม ๘ โครงการ		๕,๒๙๒,๙๐๐	๑,๓๑๔,๒๔๙	๓,๙๗๘,๖๕๑			

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	✓
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๘๕,๐๐๐	-	๘๕,๐๐๐	-	-	✓
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓
รวม ๔ โครงการ		๓๓๕,๐๐๐	-	๓๓๕,๐๐๐			

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	
รวม ๒ โครงการ		๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของคนพิการและผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓
รวม ๒ โครงการ		๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	

๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติด “หนองปล่องเกมส์”	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๒	โครงการจัดทีมกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขานิเกมส์ ด้านกีฬาเสพติด	๑๓๐,๐๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	✓
๓	โครงการจัดทีมกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓
๔	อุดหนุนโครงการ “กีฬาขานิเกมส์ด้านกี ยาเสพติด”	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	-	✓
๕	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา พนมรุ้ง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓
รวม ๕ โครงการ		๓๖๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการรณรงค์และส่งเสริม การลดปริมาณขยะในชุมชน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๔๒	๕๘	✓	-	-
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการน้ำเสียในชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓
๓	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓
รวม ๓ โครงการ		๓๕,๐๐๐	๑๔,๙๔๒	๒๐,๐๕๘	-	-	-

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ สีเขียวบนพื้นที่สาธารณะ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	✓
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	-	-	✓
รวม ๒ โครงการ		๑๘,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการกิจกรรมเผยแพร่ความเข้าใจ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความ เสี่ยง	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-	-	✓
๒	โครงการการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-
๓	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	✓
๔	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลหนองปล่อง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	✓
รวม ๔ โครงการ		๕๓,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐			



(นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์)
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง